

Tids- og aktivitetsplan - Projekt Nyt Køkken

Nr.	Opgave	Tovholder	Deltagere / Antal	Start	Varighed
1	Klargøring				
1.1	nedpakning af køkken			02-01-2020	2
1.2	nedtagning af køkken			02-01-2020	2
2	ombygning				
2.1	gulvophugning			03-01-2020	1
2.2	gulvrilning			03-01-2020	1
2.3	omlægning af kloak			04-01-2020	1
2.3.1	flytning af afløb til håndvask			05-01-2020	1
2.3.2	etablering af afløb til ovn			06-01-2020	1
2.3.3	reetablering af gulv -betonbehandling			06-01-2020	1
2.4	lukning af gas			07-01-2020	1
2.5	omlægning af gas			07-01-2020	1
2.6	montage af gas			08-01-2020	1
2.7	opmuring af murhul			10-01-2020	1
2.8	opmuring af ovnhul			10-01-2020	1
2.9	pudsning af murhuller			11-01-2020	1
2.10	tilpasning af dørtrin			12-01-2020	1
2.11	omplacering af stikkontakter			10-01-2020	22
2.12	udskiftning af armaturer			01-02-2020	1
3	Gulventreprise				
3.1	spartling			20-01-2020	1
3.2	tørretid			21-01-2020	5
3.3	linoleum			26-01-2020	2
3.4	afslutning			28-01-2020	2
4	Malerentreprise				
4.1	pudsning og efterbehandling			30-01-2020	2
4.2	malerarbejder			01-02-2020	3
5	Køkkenentreprise				
5.1	levering af køkken			04-02-2020	1
5.2	opsætning af køkkenelementer			05-02-2020	3
5.3	montage af hvidevarer			08-02-2020	2
5.4	afsluttende tilpasning			10-02-2020	1
6	Afslutning				
6.1	rengøring			11-02-2020	1
6.2	opfyldning af køkkenredskaber og service			12-02-2020	1